

Planning werkzaamheden Feduzzi-pleintje op hoofdlijnen

Week 1

Grof geschut!

Fietsnietjes verwijderen
Bestrating wordt verwijderd
Bomen worden gekapt
Zand ter plaatse van de grondvakken afgraven
Teelaarde opbrengen
Donderdag boom planten

Week 2

Ondergronds!

Leidingen poort en watergeefstelsel ingraven
Afwatering aanbrengen
Fundament voor het hekwerk maken
Misschien begin met bestraten

Week 3

Bovengronds!

Straatwerk maken
Grond op hoogte brengen
Watergeefstelsel aanleggen

Week 4

Grand finale!

Hekwerk plaatsen
Randen stellen
Afwerken geheel
Planten.